

## **Gliederung des Bauwerksverzeichnisses**

### **Bahnbetriebsanlagen**

Gleisanlagen

lfd. Nr.: 1 - 2

Anlagen Kabeltiefbau

lfd. Nr.: 3 - 6

Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.: 7 - 8

Oberleitungsanlagen

lfd. Nr.: 9

### **Kabel- und Leitungen**

lfd. Nr.: 10 - 13

Vorhaben:

Strecke 6441 Dömitz - Wismar

BW 12 – Brücke über DB-Strecke 6441 in km 65,250 im Zuge der Wallstraße Schwerin

Unterlage 7

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) km 64,950 – km 65,440 (Strecke 6441)  b) bahnlinkes Streckengleis	3	a) Erneuerung des bahnlinken Streckengleises von km 64,950 bis km 65,440; seitliche Verschiebung um bis zu 171 cm und Absenkung des Gleises um bis zu 29 cm.  b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
2	a) km 65,166 – km 65,376 (Strecke 6441)  b) bahnrechtetes Streckengleis	3	a) Erneuerung des bahnrechten Streckengleises von km 65,166 bis km 65,376; Absenkung des Gleises um bis zu 18 cm.  b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
3	a) km 65,134 – km 65,327 (Strecke 6441)  b) Kabeltiefbau	3	a) Erneuerung Betonkabeltrog bahnrechts  b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
4	a) km 65,222 (Strecke 6441)  b) Querung Kabeltiefbau	3	a) Neubau Querung mit Kunststoffkabelschutzrohr  b)	a <sub>1</sub> ) - a <sub>2</sub> ) - b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
5	a) km 65,222 – km 65,293 (Strecke 6441)  b) Kabeltiefbau	3	a) Neubau Betonkabeltrog bahnlinks  b)	a <sub>1</sub> ) - a <sub>2</sub> ) - b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		

Vorhaben:

Strecke 6441 Dömitz - Wismar

BW 12 – Brücke über DB-Strecke 6441 in km 65,250 im Zuge der Wallstraße Schwerin

Unterlage 7

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6	a) km 65,278 (Strecke 6441) b) Querung Kabeltiefbau	3	a) Neubau Querung mit Kunststoffkabelschutzrohr b)	a <sub>1</sub> ) - a <sub>2</sub> ) - b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
7	a) km 65,259 – km 65,275 (Strecke 6441) b) Tiefenentwässerung	3	a) Neubau Tiefenentwässerung DN 200 in neuer Lage wegen Verschwenkung des bahnlinken Streckengleises. b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
8	a) km 65,215 – km 65,316 (Strecke 6441) b) Transportleitung	3	a) Erneuerung Transportleitung DN 700 unter bahnrechten Streckengleis. (Bestand DN 800) b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
9	a) km 65,134 – km 65,327 (Strecke 6441) b) Oberleitungsanlagen	3	a) Anpassung und teilweise Erneuerung der Oberleitungsanlagen b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		

## Vorhaben:

Strecke 6441 Dömitz - Wismar

BW 12 – Brücke über DB-Strecke 6441 in km 65,250 im Zuge der Wallstraße Schwerin

## Unterlage 7

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10	a) km 65,100 – 65,4400 (Strecke 6932)  b) LST-Kabel	9	a) LST-Kabel Sicherung und ggf. Umverlegung der Anlage während der Bauzeit  b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
11	a) km 65,100 – 65,4400 (Strecke 6932)  b) Fernmeldekabel	9	a) Fernmeldekabel Sicherung und. Umverlegung der Anlage während der Bauzeit  b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
12	a) km 65,100 – 65,4400 (Strecke 6932)  b) Entwässerungsleitungen	9	a) Entwässerungsleitungen Sicherung der Anlagen während der Bauzeit. Erneuerung und Neubau siehe lfd. Nr. 7 - 8  b)	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
13	a) km 65,100 – 65,4400 (Strecke 6932)  b) LWL-Kabel	9	a) LWL-Kabel Sicherung und Umverlegung der Anlage während der Bauzeit  b)	a <sub>1</sub> ) Vodafone GmbH a <sub>2</sub> ) Vodafone GmbH b <sub>1</sub> ) Vodafone GmbH b <sub>2</sub> ) Vodafone GmbH		